

花蓮縣		開工日 (工期120日曆天)	預計完工期程	裝置容量 目標量
		日期	完成	kW
1	三民國小	111/1/31	2/28 完成 (80%)	
2	三民國中	111/1/31	2/28 完成 (80%)	
3	中城國小	111/1/31	2/28 完成 (80%)	
4	玉里國小	110/11/22	12/31 完成 (30%)	150.48
5	玉里國小永昌分校	111/3/14	4/15 完成 (100%)	
6	玉里國中	111/1/31	2/28 完成 (80%)	
7	玉東國中	111/1/31	2/28 完成 (80%)	
8	奇美國小	111/1/24	2/28 完成 (80%)	
9	松浦國校	110/11/15	12/31 完成 (30%)	249.56
10	長良國小	111/1/31	2/28 完成 (80%)	
11	春日國小	111/1/31	2/28 完成 (80%)	
12	高寮國小	110/10/04	12/31 完成 (30%)	250.8
13	源城國小	110/10/04	12/31 完成 (30%)	153.45
14	德武國小	111/1/31	2/28 完成 (80%)	
15	樂合國小	111/1/31	2/28 完成 (80%)	
16	觀音國小	110/11/22	12/31 完成 (30%)	97.35
18	大興國小	111/1/24	2/28 完成 (80%)	
19	太巴壠國小	111/1/24	2/28 完成 (80%)	
20	光復國小	110/10/11	12/31 完成 (30%)	398.64
21	光復國中	110/10/04	12/31 完成 (30%)	303.6
22	西富國小	111/1/24	2/28 完成 (80%)	
23	化仁國小	111/1/10	2/28 完成 (80%)	
24	化仁國中	110/10/25	12/31 完成 (30%)	478.5
25	太昌國小	111/1/10	2/28 完成 (80%)	
26	光華國小	110/10/25	12/31 完成 (30%)	257.4
27	吉安國小	110/11/1	12/31 完成 (30%)	264.99
28	吉安國中	110/10/25	12/31 完成 (30%)	383.79
29	宜昌國小	111/1/10	2/28 完成 (80%)	
30	宜昌國中	110/10/25	12/31 完成 (30%)	481.14
31	南華國小	111/1/10	2/28 完成 (80%)	
32	稻香國小	110/10/25	12/31 完成 (30%)	447.15
33	三棧國小	111/1/17	2/28 完成 (80%)	
34	文蘭國小	110/10/25	12/31 完成 (30%)	385.44
37	秀林國小	111/1/17	2/28 完成 (80%)	
38	佳民國小	111/1/17	2/28 完成 (80%)	
39	和平國小	111/1/24	2/28 完成 (80%)	
40	崇德國小	111/1/17	2/28 完成 (80%)	
41	康樂國小	111/1/17	2/28 完成 (80%)	
42	富世國小	111/1/17	2/28 完成 (80%)	
43	景美國小	111/1/17	2/28 完成 (80%)	
44	嘉里國小	110/11/15	12/31 完成 (30%)	120.12
45	壽豐國小	110/10/18	12/31 完成 (30%)	266.97
46	銅門國小	111/1/24	2/28 完成 (80%)	
47	銅蘭國小	111/1/17	2/28 完成 (80%)	
48	大禹國小	111/1/31	2/28 完成 (80%)	
49	太平國校	111/2/7	2/28 完成 (80%)	
50	古風國小	111/2/7	2/28 完成 (80%)	
51	立山國小	111/2/7	2/28 完成 (80%)	
52	卓清國小	110/11/22	12/31 完成 (30%)	95.04
53	卓楓國小	111/2/7	2/28 完成 (80%)	
54	卓溪國小	110/11/15	12/31 完成 (30%)	168.96
55	卓樂國小	111/2/7	2/28 完成 (80%)	
56	嵩山國小	110/11/15	12/31 完成 (30%)	170.28
57	西林國小	111/2/7	2/28 完成 (80%)	
58	中正國小	111/1/10	2/28 完成 (80%)	
59	中原國小	110/11/01	12/31 完成 (30%)	290.07
60	中華國小	110/11/01	12/31 完成 (30%)	484.44
61	北昌國小	110/10/25	12/31 完成 (30%)	288.42
62	北濱國小	110/11/08	12/31 完成 (30%)	97.02
63	自強國中	110/11/08	12/31 完成 (30%)	397.98
64	忠孝國小	111/1/10	2/28 完成 (80%)	
65	明聰國小	110/11/01	12/31 完成 (30%)	204.6

花蓮縣		開工日 (工期120日曆天)	預計完工期程	裝置容量 目標量
編號	校名	日期	完成	kW
66	明廉國小	110/11/08	12/31 完成 (30%)	355.08
67	明義國小	110/11/01	12/31 完成 (30%)	485.1
68	明義國小博愛分校	111/1/10	2/28 完成 (80%)	
69	明禮國小	110/11/15	12/31 完成 (30%)	97.02
70	花崗國中	110/11/8	12/31 完成 (30%)	322.74
73	美崙國中	110/11/01	12/31 完成 (30%)	301.62
74	國風國中	111/1/10	2/28 完成 (80%)	
75	國福國小	111/1/10	2/28 完成 (80%)	
76	復興國小	111/1/10	2/28 完成 (80%)	
77	鑄強國小	110/11/15	12/31 完成 (30%)	283.47
78	永豐國小	111/3/14	4/15 完成 (100%)	
79	吳江國小	111/2/7	2/28 完成 (80%)	
80	明里國小	111/2/7	2/28 完成 (80%)	
81	東竹國小	111/2/7	2/28 完成 (80%)	
82	東里國小	111/3/14	4/15 完成 (100%)	
83	東里國中	111/3/14	4/15 完成 (100%)	
84	富北國中	110/11/22	12/31 完成 (30%)	79.2
86	富里國中	111/3/14	4/15 完成 (100%)	
87	萬寧國小	111/3/14	4/15 完成 (100%)	
88	學田國小	111/3/14	4/15 完成 (100%)	
89	北埔國小	111/1/17	2/28 完成 (80%)	
91	新城國小	111/1/17	2/28 完成 (80%)	
92	新城國中	110/11/08	12/31 完成 (30%)	363
93	富源國小	110/11/08	12/31 完成 (30%)	323.07
94	富源國中	110/10/04	12/31 完成 (30%)	217.8
95	瑞北國小	111/3/7	4/15 完成 (100%)	
96	瑞美國小	111/3/7	4/15 完成 (100%)	
97	瑞穗國小	110/10/04	12/31 完成 (30%)	323.4
98	瑞穗國中	111/3/14	4/15 完成 (100%)	
99	舞鶴國小	111/1/24	2/28 完成 (80%)	
100	鶴岡國校	111/3/14	4/15 完成 (100%)	
101	見晴國小	111/3/14	4/15 完成 (100%)	
102	明利國小	110/10/11	12/31 完成 (30%)	295.02
103	林榮國小	110/10/18	12/31 完成 (30%)	94.38
104	紅葉國校	110/11/15	12/31 完成 (30%)	241.23
105	馬遠國小	111/3/14	4/15 完成 (100%)	
106	萬榮國小	110/11/15	12/31 完成 (30%)	174.24
107	月眉國小	111/3/7	4/15 完成 (100%)	
108	水璉國小	111/1/24	2/28 完成 (80%)	
109	平和國小	111/3/7	4/15 完成 (100%)	
110	平和國中	110/10/18	12/31 完成 (30%)	364.32
111	志學國小	110/10/18	12/31 完成 (30%)	168.3
112	溪口國小	111/1/24	2/28 完成 (80%)	
113	壽豐國中	110/10/18	12/31 完成 (30%)	391.05
114	豐山國小	111/1/10	2/28 完成 (80%)	
115	豐裡國小	111/3/7	4/15 完成 (100%)	
116	大榮國小	110/11/15	12/31 完成 (30%)	113.52
117	北林國小	110/10/11	12/31 完成 (30%)	73.92
118	長橋國小	111/3/7	4/15 完成 (100%)	
120	萬榮國中	111/1/24	2/28 完成 (80%)	
121	鳳仁國小	111/3/7	4/15 完成 (100%)	
122	鳳林國小	110/10/11	12/31 完成 (30%)	323.4
123	鳳林國中	110/10/11	12/31 完成 (30%)	403.92
124	港口國小	111/3/7	4/15 完成 (100%)	
125	新社國小	111/3/7	4/15 完成 (100%)	
126	靜浦國小	111/3/7	4/15 完成 (100%)	
127	豐濱國小	110/11/15	12/31 完成 (30%)	349.47
128	豐濱國中	111/3/7	4/15 完成 (100%)	